

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

<b>Obra:</b>	PROJETO DE PAISAGISMO E MANUTENÇÃO PREDIAL.	<b>Início:</b>	<b>CUSTO GLOBAL</b>	<b>R\$</b>	<b>335.153,66</b>
<b>Local:</b>	Rua Professor Coelho de Souza, nº 210, Centro, Triunfo, RS, CEP 95840-000.	<b>Término:</b>			
<b>Data:</b>	14/03/2023	<b>Nº de Etapas: 3</b>	<b>DURAÇÃO</b>	<b>90 DIAS</b>	

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO TOTAL	%	DIAS	% TOTAL	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS	R\$ 4.343,10	1,3%	2	1,3%	<b>1º ETAPA = R\$ 59.939,01</b>
2	REMOÇÃO DAS GRADES	R\$ 977,94	0,3%	2	1,6%	
3	DEMOLIÇÃO DA ESCADARIA PARA O 2º PISO	R\$ 4.210,61	1,3%	2	2,8%	
4	CORTE DOS PILARES	R\$ 11.812,80	3,5%	4	6,4%	
5	CHAPÉU DOS PILARES	R\$ 4.341,92	1,3%	2	7,7%	
6	MURO DE CONTENÇÃO NA CERCA DE VIDRO	R\$ 7.913,29	2,4%	9	10,0%	
7	SISTEMA DE DRENAGEM	R\$ 2.350,47	0,7%	1	10,7%	
8	ATERRO	R\$ 6.297,30	1,9%	2	12,6%	
9	CALÇADA	R\$ 17.691,59	5,3%	5	17,9%	
10	ILUMINAÇÃO	R\$ 20.348,60	6,1%	5	24,0%	<b>2º ETAPA = R\$ 168.237,55</b>
11	VIDROS	R\$ 72.507,53	21,6%	5	45,6%	
12	ÁGUA FRIA	R\$ 1.336,36	0,4%	1	46,0%	
13	PORTÃO GARAGEM	R\$ 15.214,59	4,5%	2	50,5%	
14	RELOCAÇÃO PORTÃO METÁLICO	R\$ 78,05	0,0%	1	50,6%	
15	CORRIMÃO	R\$ 11.345,38	3,4%	3	53,9%	
16	POÇO DE LUZ	R\$ 2.171,94	0,6%	3	54,6%	
17	REVESTIMENTO PAREDE (TANQUE)	R\$ 1.001,52	0,3%	3	54,9%	
18	PAREDE DE ALVENARIA COM JANELA NO 2º PAVIMENTO	R\$ 4.345,66	1,3%	5	56,2%	
19	RECUPERAÇÃO DA PLATIBANDA	R\$ 39.887,92	11,9%	16	68,1%	

20	RECUPERAÇÃO DA FACHADA (PASTILHAS CERÂMICAS)	R\$	2.117,69	0,6%	4	68,7%
21	CANTEIROS / FLOREIRAS	R\$	15.032,84	4,5%	7	73,2%
22	PINTURA DAS GRADES, PORTÃO OESTE E PORTA DA SUBESTAÇÃO.	R\$	5.479,00	1,6%	5	74,8%
23	PINTURA PLATIBANDA,PAREDES, PILARES, VIGAS E MUROS.	R\$	62.515,74	18,7%	15	93,5%
24	DRENOS AR CONDICIONADO	R\$	625,66	0,2%	2	93,7%
25	RECUPERAÇÃO PISO	R\$	2.648,45	0,8%	2	94,5%
26	LETREIRO	R\$	17.890,79	5,3%	1	99,8%
27	LIMPEZA FINAL DE OBRA	R\$	666,93	0,2%	1	100,0%

**3° ETAPA =  
R\$ 106.977,10**